



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้าน นายทรัพย์ – บ้านแม่คำบุญ หมู่ที่ ๒	๒	ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๕๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองคูถึงคลอง ๖R		ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนลาดยางไปสนามกีฬาตอนกลาง หมู่ที่ ๕	๕	ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสามแยกดอนปู่ตาถึงท่อคอนเวร์ตนา นายคำพลู		ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายทางคลอง ชลประทานจากนายนายสมบุญ ศิริชัย ถึง นายนายประมวล น้อมระวี ม.๘	๑	ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายทางลาดยางถึงนา นายเสาร์ จำปาบุรี	๒	ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายบ้านนายอุดม นาสมพงษ์ - นายสมดี วิชาชัย ม.๘	๘	ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๖๖,๘๐๐	๖๖,๘๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอแนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการสอบเขตรางวัดที่ สาธารณสุขประโยชน์		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๔๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ สาธารณะ การขุดลอกคลอง ภายในตำบลเหล่ากลาง	๑	ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๒,๒๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ระบบประปาและอุปกรณ์	๑	ส่วนโยธา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖	๙๐,๐๐๐	๖๗,๗๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซोंงชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานแนวทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ปลูกพืชเศรษฐกิจฤดูแล้ง		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอแนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน)		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ก.พ.๖๕	๑๓๐,๙๐๐	๕๕,๘๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๕	๓๙๖,๑๖๕	๑๗๓,๙๑๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ม.ค.๖๕	๗๓๐,๘๐๐	๓๕๖,๓๖๗	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซำสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอแนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอแนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอบรมการจัดการคัดแยก ขยะในครัวเรือน		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการประกวดหมู่บ้านสุขสวย รอยดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๘,๓๙๒	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	ค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๙๐	/	-	-	ไม่มี
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/แข่งขัน กีฬา/ส่งนักกีฬา		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ - ตำบลยาเสพติด		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี
๕	วัสดุกีฬา		อบต.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ - ธ.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๖	/	-	-	ไม่มี
๖	โครงการประเพณีบุญคุณลานและ มหรหกรรมของดีอำเภอเมืองชัย		อบต.	ก.พ. ๖๖	ก.พ.๖๖	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	/	-	-	ไม่มี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	วัสดุสำนักงาน		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๗๑	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๙๑๕	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	วัสดุก่อสร้าง		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๖๙,๐๐๐	๑๐,๐๘๗	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	วัสดุคอมพิวเตอร์		อบต.	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	๕,๐๐๐	๑,๓๑๐	/	-	-	ไม่มี	ไม่มี