



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน)  
ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง  
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย  
กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

## องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์และพัฒนาศึกษาท้องถิ่น  
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดอบรมการพัฒนาบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			-	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เหล่ากลาง	จัดอบรมการพัฒนาบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			-	๐	
๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น	จัดอบรมการพัฒนาบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			-	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัยภายในตำบล	๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗			-	๐	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนระดับ อำเภอ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖		✓		๔๐,๐๐๐	
๓	โครงการขับเคลื่อนลดภัยสร้างวินัย จราจร	จัดอบรมความรู้ความเข้าใจใน วินัยการจราจรประชาชนภาย ตำบล	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			-	๐	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗	✓			๒,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัย	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก ปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๒๔,๑๒๘	พ.ย. ๖๖	✓			๒๔,๑๒๘	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	สนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๑๖,๙๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๑๖,๙๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน)	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	๑๒๔,๘๔๘	พ.ย. ๖๖	✓			๑๒๔,๖๖๘	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ เรียน)	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๑๐,๔๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๑๐,๔๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๑๕,๐๘๐	พ.ย. ๖๖	✓			๑๕,๐๘๐	

## ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหาร กลางวัน)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๕๙๙,๗๖๐	พ.ย. ๖๖		✓		๒๕๗,๙๘๕	
๒	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ ช่วยเหลือนักเรียนของอบต.เหล่า กลาง	สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ ช่วยเหลือนักเรียนของอบต. เหล่ากลาง	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๖			-	๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน)	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	๑๒๔,๘๔๘	พ.ย. ๖๖	✓			๑๑๕,๖๖๘	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ เรียน)	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๑๐,๔๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๑๐,๔๐๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๑๕,๐๘๐	พ.ย. ๖๖	✓			๑๕,๐๘๐	

## ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติดตำบลเหล่ากลาง	การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติดตำบลเหล่า กลาง	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗			-	๐	
๒	โครงการป้องกันควบคุมและระงับ ยับยั้งโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น	การป้องกันควบคุมและระงับ ยับยั้งโรคติดต่อและโรคระบาด อื่น	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			-	๐	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			-	๐	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๓๓๐	เม.ย. ๖๗			-	๐	
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	การสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗			-	๐	

## ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพต่างๆภายในตำบลเหล่ากลาง	จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			-	๐	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา บทบาทสตรีตำบลเหล่ากลาง	จัดทำโครงการส่งเสริมบทบาท สตรีตำบลเหล่ากลาง	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			-	๐	

## แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการขยะครัวเรือน ม.๓	จัดทำโครงการถังขยะเปียกม.๓	๓๕,๐๐๐	๑๒-๑๓ มี.ค. ๖๗	✓			๓๕,๐๐๐	
๒	โครงการจัดการขยะครัวเรือน ม.๕	จัดทำโครงการถังขยะเปียกม.๕	๔๐,๐๐๐	๖-๗ มี.ค. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	
๓	โครงการอบรมการจัดการคัดแยก ขยะในครัวเรือน	จัดทำโครงการอบรมการ จัดการขยะเปียก	๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗			-	๐	

## ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประกวดหมู่บ้านสุขสวย รวยดีด้วยวิถีพอเพียงรอยพ่อ	จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้าน สุขสวยรวยดีด้วยวิถีพอเพียง รอยพ่อ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖		✓		๖,๗๐๐	

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			-	๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์- ต้านยาเสพติด อบต.	๑๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓			๑๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการประเพณีบุญคุณูลานและ มหรหกรรมของดีอำเภอ้อมซึ้งชัย	จัดงานประเพณีบุญคุณูลาน และมหรหกรรมของดีอำเภอ้อมซึ้ง ชัย	๘๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	✓			๘๐,๐๐๐	



## ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

## แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยรวม ใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	ก.ย.๖๗			-	๐	
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอด สารพิษ ม.๓	จัดทำโครงการปลูกผักปลอด สารพิษ ม.๓	๓๕,๐๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๗	✓			๓๕,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอด สารพิษ ม.๕	จัดทำโครงการปลูกผักปลอด สารพิษ ม.๕	๔๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูก พืชเศรษฐกิจฤดูแล้ง	จัดทำโครงการการปลูกพืช เศรษฐกิจฤดูแล้ง	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗	✓			๕,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ตำบลเหล่า กลาง	จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ตำบลเหล่ากลาง	๑๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗			-	๐	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กษัตริย์ราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	จัดทำโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกษัตริย์ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗			-	๐	

## ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างตลาดปูนคอนกรีต ลำรางสาธารณะจากคลอง๗Rไปนา นายคำกอง ม.๕	จัดทำโครงการก่อสร้างตลาดปูน คอนกรีตลำรางสาธารณะจาก คลอง๗Rไปนายนายคำกอง ม.๕	๗๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			-	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางข้างศาลา ประชาคมม.๖	จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้าง ศาลาประชาคม ม.๖	๓๕,๙๐๐	มิ.ย.๖๗			-	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางเข้าศพด.อบต. เหล่ากลาง	จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด.อบต.เหล่ากลาง	๑๗,๘๐๐	ก.ค.๖๗			-	๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางจากโรงสีนาย ไสว วิชาชัย-บ้านนางใหม่ ดอนกระ ยอม ม.๗	จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากโรงสีนายไสว วิชาชัย-บ้าน นางใหม่ ดอนกระยอม ม.๗	๑๔๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗			-	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางนางคำพลอย เชื่อมผากถึงถนนไปบ้านกระเดา ม.๗	จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นางคำพลอยเชื่อมผากถึงถนนไป บ้านกระเดา ม.๗	๖๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗			-	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางนายนายสุบินกุด แกลง-นายนายทองพูล นาสำแดง ม.๗	จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนา นายสุบินกุดแกลง-นายนายทอง พูล นาสำแดง ม.๗	๑๖๔,๑๐๐	ก.ค.๖๗			-	๐	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองคูถึงคลอง๖R	จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองคูถึงคลอง๖R	๘๑,๓๐๐	ส.ค. ๖๗			-	๐	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ม. ๘	จัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ม. ๘	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			-	๐	
๙	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านหัวนาคำ ม.๔	จัดทำก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านหัวนาคำ ม.๔	๓๗,๑๐๐	พ.ค. ๖๖			-	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างสุขศาลา ม.๗	จัดทำโครงการก่อสร้างสุขศาลา ม.๗	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๖			-	๐	
๑๑	โครงการติดตั้งแผงระบบน้ำประปาบาดาลโซล่าเซลล์ ม.๕	จัดทำโครงการติดตั้งแผงระบบน้ำประปาบาดาลโซล่าเซลล์ ม.๕	๑๒๘,๐๐๐	ก.ย.๖๗			-	๐	
๑๒	โครงการวางท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.๑	จัดทำโครงการโครงการวางท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.๑	๑๑๘,๒๐๐	ก.ย.๖๗			-	๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางจากนายนายสมานถึงนายนายม้วน ม.๔	จัดทำโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางจากนายนายสมานถึงนายนายม้วน ม.๔	๔๘,๗๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓			๔๘,๗๐๐	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายทางจากบล็อกคอน เวิร์สฤดูขายน้อยเลียบคันดินถึงกุด หล่มทั้งสองข้าง) ม.๔	จัดทำโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสายทาง จากบล็อกคอนเวิร์สฤดูขายน้อย เลียบคันดินถึงกุดหล่มทั้ง สองข้าง) ม.๔	๑๑๔,๒๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓			๑๑๔,๒๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายทางจากสามแยก ดอนบ้านหัวนาคำถึงนายนาย ประดิษฐ์ ปุณตุง ม.๓	จัดทำโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสายทาง จากสามแยกดอนบ้านหัวนาคำ ถึงนายนายประดิษฐ์ ปุณตุง ม.๓	๑๐๐,๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			-	๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายทางจากสามแยก ดอนหนองน้ำออกบ่อบ้านคุยโพธิ์ ถึงนายนายอยู่ พละสาร ม.๓	จัดทำโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสายทาง จากสามแยกดอนหนองน้ำออก บ่อบ้านคุยโพธิ์ถึงนายนายอยู่ พละสาร ม.๓	๕๐,๔๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓			๕๐,๔๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายทางจากสามแยกนา นายมาก กมลครถึงนายนายทองพูล นาสำแดง ม.๓	จัดทำโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสายทาง จากสามแยกนายนายมาก กม ลครถึงนายนายทองพูลนาสำแดง ม.๓	๔๙,๗๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓			๔๙,๗๐๐	

## ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงประตูรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เหล่ากลาง	จัดทำโครงการปรับปรุงประตู รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่า กลาง	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๗			-	๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ๖Rหนองคู ม.๑	จัดทำโครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามคลอง๖Rหนองคู ม.๑	๒๗,๒๐๐	ก.ย.๖๗			-	๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงหอดังประปา สนามโรงเรียนเก่า ม.๒	จัดทำโครงการปรับปรุงหอดัง ประปาสนามโรงเรียนเก่า ม.๒	๑๑๘,๔๐๐	มิ.ย.๖๗			-	๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงหอดังประปา หมู่บ้าน บ้านตูม ม.๒	จัดทำโครงการปรับปรุงหอดัง ประปาหมู่บ้าน บ้านตูม ม.๒	๘๑,๓๐๐	มิ.ย.๖๗			-	๐	